

Rīgā 2018. gada ____ . septembrī

1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2018/400
2018. gada 27. jūnija līgumam Nr. LB-07/2018/292

Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā
(iepirkums LB/2018/47)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un 2018. gada 27. jūnija līguma Nr. LB-07/2018/292 "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā" (tālāk tekstā – līgums) 16.1.2. punktu, no vienas puses, un SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un līguma 4.9. punktu noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).

1. Ņemot vērā to, ka līguma izpildes laikā ir konstatēta nepieciešamība gan samazināt līgumā sākotnēji paredzēto pasākumu izpildes apjomu, gan veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, PUSES vienojas veikt šādus līguma grozījumus:

1.1. samazināt līgumā 1. pielikuma 4.16. punktā "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – 221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana "Vājstrāvu sistēmas" (Lokālā tāmē Nr. 3-5)" paredzēto pasākumu apjomu atbilstoši šīs vienošanās 1. pielikumam;

1.2. veikt papildu pasākumus saskaņā ar papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi (vienošanās 2. pielikums);

1.3. izteikt līguma 1. pielikuma 4.2. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2 "Būvdarbu 2. posms"" jaunā redakcijā (vienošanās 3. pielikums);

1.4. izteikt līguma 1. pielikuma 4. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā"" jaunā redakcijā (vienošanās 4. pielikums);

1.5. izteikt līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

"6.1. Līguma summa ir 165,477.55 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi *euro* un 55 centi). Katra būvdarbu posma summa ir noteikta līguma 1. pielikuma 4. punktā".

2. PASŪTĪTĀJS informatīvā nolūkā atbilstoši šīs vienošanās 1. punktam sagatavo aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju elektroniskā formātā un nosūta to IZPILDĪTĀJAM 3 (triju) darbadienu laikā pēc šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas. Gadījumā, ja konstatējama pretruna starp šīs vienošanās 1. punktu un šajā vienošanās punktā minēto aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju, noteicošais ir šīs vienošanās 1. punkts.

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Vienošanās uzrakstīta uz 9 (deviņām) lapām, t.sk. tās 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2. pielikums uz 3 (trijām) lapām, 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 4. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)

2018. gada ____ . septembrī

(Personiskais paraksts)

2018. gada ____ . septembrī

1. pielikums
pie 2018. gada __. septembra
1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/400

Līgumā nolīgto pasākumu apjomu samazinājuma izmaksu aprēķina tabula-tāme

| Nr. p.k. | Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR) |
| 1 | | 221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Vājstrāvu sistēmas | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Datu kabeļu tīkls | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 29. punkts | Kabeļu kanāla bāzes posms, TEK-U123 White RAL 9010, 2,5 m (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 20 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 5 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 30. punkts | Kabeļu kanāla bāzes posms, TEK-U161-3 White RAL 9010, 2,5 m (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 10 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 6 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 31. punkts | Kabeļu kanāla iekšējais stūris, TEK-IH123 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 1 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 7 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 32. punkts | Kabeļu kanāla iekšējais stūris, TEK-IH161-3 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 1 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 8 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 33. punkts | Kabeļu kanāla liekuma elements, TEK-LS123 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 3 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 9 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 34. punkts | Kabeļu kanāla liekuma elements, TEK-LSU161-3 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 2 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 10 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 35. punkts | Sienas ieliktnis TTI-CR123 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 5 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |

| Nr. p.k. | Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR) |
| 11 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 36. punkts | Sienas ieliktnis TTI-CR161 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 2 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 12 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 37. punkts | Regulējams sienas kronšteins komplektā ar ventilācijas ribu turētāju TTA-TN110 (110-170) (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 27 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 13 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 38. punkts | Ventilācijas ribas TTA-G10 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | kpl | 1 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 14 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 39. punkts | Kabeļu kanāla vāks FCA-F80 White RAL 9010 (sk. piezīmju 1.5.15. punktu). | gb | 30 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 15 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 40. punkts | CAT5/5e rozete uzstādīšanai kabeļu kanālā (2xRJ45 UTP) (sk. piezīmju 1.5.14. punktu). | gb | 30 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | | [..] | [..] | [..] | [..] | 5,304.47 |

2. pielikums
pie 2018. gada __. septembra
1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/400

Papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabula-tāme

Lokālā tāme Nr. 8

| Nr. p.k. | Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR) |
| 1 | | 221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Vājstrāvu sistēmas | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Datu kabeļu tīkls | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 29. punkts | Kabeļu kanāla bāzes posma montāža. 5507000 Thorsman; INKA-U123, 72mm, AN - 2.5 m. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 16 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 5 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 30. punkts | Kabeļu kanāla bāzes posma montāža. 5510020 Thorsman; INKA-U161-3, 72mm, AN - 2.5 m. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 8 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 6 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 31. punkts | Kabeļu kanāla iekšējā stūra montāža. 5507100 Thorsman; INKA-IH123, 72 mm, AN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 2 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 7 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 32. punkts | Kabeļu kanāla iekšējā stūra montāža. 5510300 INKA-IH161-3, 72mm, AN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 1 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 8 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 33. punkts | Kabeļu kanāla ārējā stūra montāža. 5507120 Thorsman; INKA-LS123, bend 90°, 72mm, AN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 1 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 9 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 34. punkts | Kabeļu kanāla ārējā stūra montāža. 5510320 Thorsman; INKA-LSU161-3, bend 90°, 72mm, AN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 1 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 10 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 35. punkts | Sienas nosegelementa montāža. 5594576 Thorsman; TTI-CR123, for 123x72mm trunking, WN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 6 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |

| Nr. p.k. | Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietlība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR) |
| 11 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 36. punkts | Sienas nosegelementa montāža. 5594616 Thorsman; TTI-CR161, for 161x72 mm trunking, WN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 2 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 12 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 37. punkts | Regulējama sienas kronšteina montāža. 5583574 Thorsman; TTA-TN110 (110–170). Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 27 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 13 | | Ventilācijas ribu montāža. 5590430 Thorsman; TTA-G10, Anodized, 2.5 m. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 80 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 14 | | Ventilācijas ribu turētāja montāža. 5590456 Thorsman; TTA-GH6 (pack: 10 plastic rib holders and 10 steel clamps). Piegādā PASŪTĪTĀJS. | kpl | 4 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 15 | | Ventilācijas ribu savienojuma elementa montāža. 5590440 Thorsman; TTA-GS10. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 48 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 16 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 39. punkts | Kabeļu kanāla vāka montāža. 5580080 Thorsman; FCA-F80, AN, 2,5m. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 24 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 17 | Lokālā tāme Nr. 3-5, 40. punkts | CAT5/5e rozetes uzstādīšana kabeļu kanālā, Thorsman F80 CYB-BK, (2xRJ45 UTP). | gb | 30 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 17.1 | | 5970024 Thorsman; CYB-BK2, Alu metallic. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 30 | [..] | [..] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | | 5971812 Thorsman; CYB-DB AMP 2 v., Greyish-black. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 30 | [..] | [..] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.3 | | 100-010-BK Excel Plus Category 5e Keystone Jack, RJ45, Black. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 60 | [..] | [..] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | 5590035 Thorsman montāža; TTI-US123, Joint cover AN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 16 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 19 | | 5590070 Thorsman montāža; TTI-US161-3, Joint cover AN. Piegādā PASŪTĪTĀJS. | gb | 8 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |

| Nr. p.k. | Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR) |
| 20 | | 5507170 Thorsman montāža; INKA-ES123, Stop end GR. <i>Piegādā PASŪTĪTĀJS.</i> | gb | 4 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 21 | | 5510172 Thorsman montāža; INKA-ES161-3, Stop end AN. <i>Piegādā PASŪTĪTĀJS.</i> | gb | 1 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] |
| 22 | | Citi montāžas darbi, materiāli un aprīkojums | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Gofrētās caurules d 50mm iebūvēšana sienā un grīdā. | m | 30 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 24 | | Kabeļu kanāla 100x60mm iebūvēšana sienā. | m | 4 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 25 | | Rievas 200x100mm izkalšana mūra sienā un aizdarināšana. | m | 4 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 26 | | Rievas 200x100mm izveidošana grīdā un aizdarināšana. | m | 14 | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 27 | | Alumīnija griešanas iekārtas noma. | dien. | 5 | - | [..] | - | - | [..] | [..] | - | - | - | [..] | [..] |
| 28 | | Montāžas un palīgmateriāli. | k-ts | 1 | - | [..] | - | [..] | - | [..] | - | - | [..] | - | [..] |
| 29 | | Papildu izmaksas, veicot alumīnija kabeļu kanālu montāžu plastmasas kabeļu kanālu vietā. | kpl | 1 | [..] | [..] | [..] | - | [..] | [..] | - | [..] | - | [..] | [..] |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | | | | | | | | | | | [..] | [..] | [..] | [..] | 2,338.37 |

3. pielikums
pie 2018. gada ____ septembra
1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/400

"4.2. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2 "Būvdarbu 2. posms"

| N. p. k. | Tāmes Nr. | Tāmes nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā | | | Darbietilpība (c/h) |
|------------------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | | Darba alga EUR | Būvizstrādājumi EUR | Mehānismi EUR | |
| 2 | | 2. POSMS | | | | | |
| 2.1. | Nr. 2 | 2. stāva gaitēņa atjaunošana | | | | | |
| 2.1.1. | Nr. 2-1 | Vispārīgie būvdarbi | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.1.2. | Nr. 2-2 | Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas remonts | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.1.3. | Nr. 2-3 | Elektromontāža | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.1.4. | Nr. 2-4 | Vājstrāvu sistēmas | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.2. | Nr. 3 | 221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana | | | | | |
| 2.2.1. | Nr. 3-1 | Vispārīgie būvdarbi | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.2.2. | Nr. 3-2 | Siltumapgāde | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.2.3. | Nr. 3-3 | Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas pārbūve | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.2.4. | Nr. 3-4 | Elektromontāža | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.2.5. | Nr. 3-5 | Vājstrāvu sistēmas | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.3. | Nr. 4 | 233. telpas parketa grīdas atjaunošana | | | | | |
| 2.3.1. | Nr. 4-1 | Vispārīgie būvdarbi | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| 2.4. | Nr. 8 | Papildu pasākumi (saskaņā ar 1. papildu vienošanos) | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| Kopā | | | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] |
| | | Virsziedvumi | 9.20% | [..] | | | |
| | | <i>t.sk. darba aizsardzība</i> | 1.00% | [..] | | | |
| | | Peļņa | 4.50% | [..] | | | |
| Pavisam kopā 2. posms | | | [..] | | | | |

"

4. pielikums
pie 2018. gada ____ . septembra
1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/400

"4. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A Rīgā"

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR) |
|-------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Būvdarbu 1. posms | [..] |
| 2. | Būvdarbu 2. posms | [..] |
| 3. | Būvdarbu 3. posms | [..] |
| | Pavisam kopā (līgumcena) | 165,477.55 |

"